



3足監発第1801号
令和4年3月24日

足立区議会議長 古 性 重 則 様
足 立 区 長 近 藤 やよい 様

足立区監査委員 綿 谷 久 司
同 野 作 雅 章
同 せぬま 剛
同 くぼた 美 幸

令和3年度 定期監査（工事）結果報告書の提出について

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき実施した令和3年度定期監査（工事）の結果報告書を、同条第9項の規定により下記のとおり提出します。

記

令和3年度 定期監査（工事）結果報告書

1 監査対象工事及び監査実施日等

対 象 工 事	技術調査実施日	委員監査実施日	対 象 課	
			所 管 課	工事担当課
綾瀬小学校改築工事	令和4年 1月6日（木）	令和4年 2月2日（水）	施設営繕部	施設営繕部
			東部地区建設課	東部地区建設課
花畑人道橋整備工事	令和4年 1月12日（水）	令和4年 2月10日（木）	都市建設部	都市建設部
			街路橋りょう課	街路橋りょう課

2 監査範囲

主として令和3年度分の工事

3 監査実施方法

監査資料に基づき所管課及び工事担当課から説明を聴取し質疑を行うとと

もに、工事施工場所において関係職員、受託事業者の立会いを求め現場実査を行った。

なお、専門的技術分野に関する事項については、「公益社団法人 大阪技術振興協会」に技術調査を委託し、その調査報告を参考とした。

4 監査結果

指摘事項は特になし

5 監査委員意見

公益社団法人 大阪技術振興協会による技術調査報告において、下記の趣旨の所見・提言が示されている。今後実施される工事に反映させることができるものは活用し、改善すべき点は趣旨に沿って適切に対応されたい。

(1) 綾瀬小学校改築工事

今回の工事では、プールを体育館の直上を避け、柱が多く立っている教室上に設置している。プールはとてつもない重量物であり、それを支える構造躯体の安全性、耐震性、経済性を考えると、梁ではなく柱で支えることが効率もよく重要である。今回の対応は望ましいものとなっている。

(2) 花畑人道橋整備工事

工事請負業者から提出された「施工計画書」に、以下のとおり改善すべき点が見受けられる。

- ・ 提出された「施工計画書」に対する発注者側の確認、審査、不具合の修正指示がどうなされたか不明瞭である。
- ・ ページが付されておらず、追加、削除、改ざんが容易にできる形式となっている。

工事の品質、安全性、及び効率性等の確保の点から、「施工計画書」に対する発注者としての確実な承認行為と修正履歴の明確化、及び事業者に対する適切な指導が望まれる。

以 上