

# 第 3 回 花畑川を考える会

令和 5 年 6 月 2 7 日  
佐野地域学習センター

## 第1回、第2回で頂いたご意見

- 泥土の影響で事業費が増額したが、今後の工事が安価な内容にならないようにしてほしい
- その2工事以降も停滞せず、確実かつ早期に全線整備を完了してほしい
- 検討に費やせる時間がどのくらいあるか、スケジュールを示してほしい
- 関連団体が本会に参加すると自由な意見が言えなくなる不安がある
  - 区が団体にヒアリングを行い、その結果を本会に報告することにいたしました

## 本日の議題


- 1 現在の工事の状況
- 2 今後の検討スケジュール
- 3 周辺河川の整備事例の紹介
- 4 関連団体へのヒアリング結果について

# 1 現在の工事の状況


---

# 1-1 現在の工事の状況

その1工事区間  
(水が抜かれている区間)



# 1 - 2 現在の工事の状況




# 1 - 2 現在の工事の状況


盛土工（2月完了済）



養生期間（8月頃完了）




令和5年2月末まで散策路を作るための土を入れる工事「盛土工事」を行いました




盛土が沈下するまで半年ほどの養生期間を要しますその間は工事が行えません

# 1 - 3 現在の工事の状況



養生期間終了後に  
護岸工事に着手します







## 2 今後の検討スケジュール

---


(1) その1工事区間

(2) その1工事区間以降


# 2-2 (1) その1工事区間



## 2-3 (1) その1工事区間



## 2-5 (2) その1工事区間以降



## 2-3 (2) その1 工事区間以降

R 5 年度 (2023年度)	R 6 年度 (2024年度)	R 7 年度 (2025年度)	R 8 年度 (2026年度)	R 9 年度 (2027年度)
河川全体の泥土調査 施工方法や全体事業費の再精査		★河川全体のデザインを 検討する時間があります		
検討可能期間 約2年		考える会や議会にご意見を 伺いながら進め方を決定		

### 3 周辺河川の整備事例の紹介

---

# 1-1 周辺河川の整備事例



# 1 - 2 新川の整備事例





# 1 - 2 新川の整備事例



# 1 - 3 大横川の整備事例



# 1 - 4 横十間川の整備事例



## 4 関連団体へのヒアリング結果について

---

### 主な意見

- ・ 早期の整備完了を心待ちにしている
- ・ 花畑川全体の事業が滞りなく進むことを願っている。
- ・ 平成13年度の計画のような整備をしてほしい
- ・ 気軽にコミュニケーションが取れる憩いの場にしてほしい。

# 3-1 神明美化グループ



平成13年度案の  
整備イメージ



### 主な意見

- ・川面へ降りられる階段の整備をしてほしい
- ・カヌーの船着き場を整備してほしい
- ・水面幅を広く残す検討をしてほしい
- ・歴史的財産となるような整備をしてほしい

## 主な意見

- ・ 水面幅が広がる風景を残してほしい
- ・ 花畑川の歴史を形として残してほしい
- ・ 専門家の意見や国の補助金を導入するなどグローバルな視野での整備を計画してほしい



ご清聴ありがとうございました。

---

次回予定

第4回  
R5年10月頃

その1工事区間  
散策路デザイン検討（予定）