



2足監発第1814号
令和3年3月26日

足立区議会議長 鹿 浜 昭 様
足 立 区 長 近 藤 やよい 様

足立区監査委員 綿 谷 久 司
同 野 作 雅 章
同 た だ 太 郎
同 い っ く ら 昭 二

令和2年度 定期監査（工事）結果報告書の提出について

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき実施した令和2年度定期監査（工事）の結果報告書を、同条第9項の規定により下記のとおり提出します。

記

令和2年度 定期監査（工事）結果報告書

1 監査対象工事及び監査実施日等

対 象 工 事	技術調査実施日	委員監査実施日	対 象 課	
			所 管 課	工事担当課
鹿浜地域学習センター 大規模改修工事	令和3年 1月7日（木）	令和3年 2月8日（月）	地域のちから推進部 生涯学習支援課	資産管理部 営繕管理課

2 監査範囲

主として令和2年度分の工事

3 監査実施方法

監査資料に基づき所管課及び工事担当課から説明を聴取し質疑を行うとともに、工事施工場所において関係職員、受託事業者の立会いを求め現場実査を行った。

なお、専門的技術分野に関する事項については、「公益社団法人 大阪技術振興協会」に技術調査を委託し、その調査報告を参考とした。

4 監査結果

指摘事項 特になし

5 技術調査報告による講評・提言

公益社団法人 大阪技術振興協会の技術調査報告において、下記のとおり講評・提言がなされている。

(1) 竣工に向けて

ア 安全管理の徹底について

敷地周辺には適宜仮囲い等を設置し、現在、外部への安全対策をとっている。一部、公園側の枠組み足場は敷地境界際のため、資材の落下などに配慮してアサガオ（防護柵）の設置の必要性について検討すること。

イ 竣工前の改修部位の検証について

今回の工事は、改修内容が複雑である。改修に漏れはないか、漏水の懸念はないか、機器は正常に作動・稼動するか等を検証すること。

また、揮発性有機化合物の環境測定も漏れのないように行うこと。

(2) 今後の類似工事に向けて

当初の計画で推定されていた外壁タイルの施工枚数が大幅に増加した。調査時点では足場もなく、正確な調査ができないことは否めないが、今後はこのようなことがないよう、本工事の経験を活かし、良い方法を模索願いたい。

以 上