

第7回 花畑川を考える会

令和6年11月20日
佐野地域学習センター

第6回（令和6年7月2日）で頂いた主なご意見等

1 散策路工事について

これまで議論してきた整備内容は概ね了解いただき、懸案となっていた柵の形状について、実物を確認の上選んでいただいた。

2 「新」富士見歩道橋及び周辺護岸の整備について

- (1) 道路への飛び出し対策など安全対策を検討してほしい。
- (2) 川面に近づける階段護岸の整備は賛成だが、安全対策をしてほしい。


本日の議題

- 1 現在の工事状況
- 2 散策路工事の内容について
- 3 「新」富士見歩道橋及び周辺護岸の整備イメージについて
- 4 その1区間の整備完了までの交通状況
- 5 その2区間以降の考え方について

1 現在の工事状況

1-1 現在の工事状況

花畑川全体図



1-1 現在の工事状況

その1区間南側の工事状況(令和6年11月時点)



1-2 花畑川環境整備その1工事に関するご報告


花畑川環境整備その1工事に関するお知らせ

第5号（令和6年10月）

花畑川工事の進捗について

足立区では、区民の皆様の安全安心を守り、「憩いの場」「地域交流の場」となるよう花畑川環境整備事業を進めています。

雪見橋～富士見歩道橋の一部区間※で進めている**散策路工事**は**令和8年春頃に完了**し、地域の皆様が楽しめる環境が整います。



散策路工事が進行中！




「散策路工事」完成予定区間
令和8年春頃から散策路を通行できます

安全で歩きやすい「新」富士見歩道橋へ！

「富士見歩道橋架け替え工事」完成予定区間
令和10年春頃から雪見橋～富士見歩道橋を通行できます

※ 雪見橋から東側に約250mの区間

「新」富士見歩道橋の設計を進めています 【令和10年春頃完成予定】



※ 画像は現在のイメージです。完成後と仕様・色調が異なる場合があります。

散策路は完成に向けて着実に工事が進んでいます【令和8年春頃完成予定】

【散策路工事のスケジュール】

散策路工事の内容	R6年	R7年	R8年
施工イメージ			
① コンクリート護岸切断	実施中 R7.2月頃完成予定		
② 舗装・緑地整備		R7.9月頃完成予定	
③ 散策路通水準備			R8.春頃完成予定

【工事内容】

① コンクリート護岸切断

道路からも川が見えるように**コンクリート護岸を切断**しています。

現在の花畑川の状況



② 舗装・緑地整備

舗装や転落防止柵を設置して、歩いて楽しめる散策路を整備します。



舗装・緑地整備完成イメージ



③ 散策路通水準備

重機が入れるように強化した**河床の土を搬出後**、雪見橋東側の**仮締切を移設**します。

仮設通路設置後イメージ



※ 富士見歩道橋を通行できない期間（工事期間中）の迂回路として利用できます。

連絡先

足立区 都市建設部 道路整備課 整備第二係
【電話】 03-3880-5925 【FAX】 03-3880-5619
【メール】 kukaku@city.adachi.tokyo.jp



2 散策路工事の内容について

2-1 散策路の整備イメージ

2-2 散策路工事のスケジュール

2-3 河津桜の寄付制度

2-1 散策路の整備イメージ

富士見歩道橋から西方向の整備イメージ図



前回頂いた意見を踏まえ
横断抑止柵を散策路に設置します！

考える会で選んでいただいた
縦の転落防止柵を設置します！

転落防止柵
高さ = 1.1 m

横断抑止柵
高さ = 0.8 m


歩道
幅員 = 約 3.0 m

緑地
幅員 = 約 4.0 m

車道

2-2 散策路工事のスケジュール

【散策路工事のスケジュール】

散策路工事の内容		R 6 年	R 7 年	R 8 年
施工イメージ 	① コンクリート護岸切断	実施中 R7. 2月頃完成予定		
	② 舗装・緑地整備		R7. 9月頃完成予定	
	③ 散策路通水準備		R8. 春頃完成予定	

【工事内容】

① コンクリート護岸切断

道路からも川が見えるように**コンクリート護岸**を**切断**しています。


現在の花畑川の状況



② 舗装・緑地整備

舗装や**転落防止柵**を設置して、歩いて楽しめる散策路を整備します。


舗装・緑地整備完成イメージ



③ 散策路通水準備

重機が入れるように強化した**河床の土**を搬出後、雪見橋東側の**仮締切**を移設します。

仮設通路設置後イメージ



2-3 河津桜の寄付制度

桜 あなたの寄付で、早咲きの河津桜を38本！
の新名所を。

みんなの力をあわせて
毛長川・綾瀬川緑地に桜の新名所をつくりませんか？
植樹にみなさまのご協力をお願いします。

1円単位で
2,000円から
寄付できます！

寄附額
5,000円
以上
ホームページに
お名前など掲載！

寄附額
20,000円
以上
案内板にお名前と
メッセージを掲載！
※設置する桜配置案内板は、
令和2年末に設置予定

この寄附は税額控除の
対象になります。

「もれなく」
寄附して
いただいた方は
植樹イベント(予定)
にご招待！

区ホームページまたは
裏面申込書でお申込みください。

足立区のホームページから
河津桜 寄附 検索

申込用紙を利用する場合は
裏面をご覧ください。

受付期間：4月1日～8月14日
(納入期限：8月31日まで)

寄附対象の
桜植樹エリア(38本予定)



2月頃の 毛長川・綾瀬川緑地

※ 画像は過去の事例です。

3 「新」富士見歩道橋及び周辺護岸の 整備イメージについて


3-1 「新」富士見歩道橋の整備イメージ

3-2 植栽の整備イメージ

3-3 階段護岸の整備イメージ

3-1 「新」富士見歩道橋の整備イメージ

富士見歩道橋の整備のイメージ(案)と整備のポイント





※ 画像はイメージです。完成後と色調等が異なる場合があります。

3-1 「新」富士見歩道橋の整備イメージ

高欄イメージ（縦）



橋の路面高が高くなる理由



親柱イメージ



※ 画像はイメージです。完成後と色調等が異なる場合があります。

3-1 「新」富士見歩道橋の整備イメージ

歩行者と自転車が安全に利用できる対策

交通ルール
立て看板の例

おりて通行




降りると歩行者、
するとはやめる。
2004 MODEL 400CH

車止め（他自治体の整備事例）

※ 画像はイメージです。完成後と色調等が異なる場合があります。

3-2 植栽の整備イメージ


植栽の樹種(案)



ビンカ・ミノール
(花期4～5月)




ヤマブキ
(花期4～5月)



※ 画像はイメージです。完成後と色調等が異なる場合があります。

3-3 階段護岸整備のご提案


注意喚起板イメージ



4 その1区間整備完了までの 交通状況について


4 その1区間整備完了までの交通状況について

現在のその1工事区間の状況




4 その1区間整備完了までの交通状況について

ステップ1 現在～令和8年春頃 【緑地・舗装の整備】




4 その1区間整備完了までの交通状況について

ステップ2 令和8年春頃～【散策路通水・富士見歩道橋通行止め】



4 その1区間整備完了までの交通状況について

ステップ3 富士見歩道橋供用開始【令和10年春頃～】




5 その2区間以降の考え方について

5－1 その2区間以降を考える上での背景

5－2 その2区間以降の進め方(案)

5-1 その2区間以降を考える上での背景

計画当初の施工順序



その2区間以降の進め方(案)を
再検討するにあたっての2つの視点

- ① その1工事での反省点
- ② 地域や議会からの要望

5-1 その2区間以降を考える上での背景

視点① その1工事の反省点

反省点① 工事範囲の水をうまく止められなかった

土のう



鋼矢板



反省点② 川底に建設機械が入れなかった

泥土の堆積



軟弱地盤対策




5-1 その2区間以降を考える上での背景

視点① その1工事の反省点

反省点③

工事範囲外の水位を下げられなかった



反省点④

関係機関の工事のスケジュール



5-1 その2区間以降を考える上での背景

視点② 地域や区議会からの要望

平成12年頃の考える会






専門家との事例調査




5-2 その2区間以降の進め方(案)

第1段階(～令和10年春頃) 散策路の一部を早期に開放



5-2 その2区間以降の進め方(案)


第2段階（～令和15年頃）より水に親しめる整備



5-2 その2区間以降の進め方(案)

第3段階（～補助109号線完成まで）

川の中から川の外へ 一体整備の可能性を検討



富山県の事例



ご清聴ありがとうございました。

今後の予定

- ① 花畑川環境整備事業説明会について
日時: 12月20日(金) 19時～
12月21日(土) 10時～
場所: 中川北小学校 体育館
- ② 散策路の開通へ向けて