## 花保中学校の放射線測定結果一覧

平成23年12月5日測定

測定	測定対象	測定結果[μSv/h]			
地点		高さ	高さ	高さ	備考
		100cm	50cm	5cm	
1	北側花壇	0.10	0.11	0.10	
2	正門前側溝	0.12	0.15	0.21	
3	北側駐輪場日さし下	0.12	0.14	0.17	
4	北門前側溝	0.14	0.20	0.28	
5	北東側桜の木の下	0.10	0.11	0.11	
6	陶芸小屋雨樋下	0.13	0.17	0.35	
7	校舎北東雨水枡	0.11	0.12	0.12	
8	校庭中央	0.09	0.09	0.09	
9	東門雨水枡	0.13	0.16	0.21	
10	外周東雨水枡	0.11	0.12	0.11	
11	砂場	0.09	0.09	0.08	
12	外周南東雨水枡	0.11	0.13	0.15	
13	南側倉庫雨樋下	0.11	0.14	0.31	
14	南門雨水枡	0.11	0.13	0.20	
15	外周南雨水枡	0.11	0.11	0.12	
16	体育館南雨樋	0.12	0.13	0.17	
17	外周南西雨水枡	0.12	0.15	0.22	
18	体育館西雨樋下	0.13	0.17	0.20	
19	西側駐輪場雨樋下	0.11	0.12	0.22	
20	西門雨水枡	0.11	0.13	0.12	

	測定対象	測定結果[ <i>μ</i> Sv/h]			備考
測定 地点		高さ高さ高さ高さ			
		100cm	50cm	5cm	
21	北西側倉庫雨樋下	0.10	0.12	0.18	
22	体育館渡り廊下南 雨樋下	0.13	0.18	0.82	
23	体育館渡り廊下北 雨樋下	0.12	0.18	0.83	
24	南側花壇	0.09	0.11	0.12	
25	内周西雨水枡	0.11	0.14	0.20	
26	内周北西雨水枡	0.10	0.12	0.16	
27	内周北雨水枡	0.09	0.12	0.19	
28	4階1-1教室	0.06	0.06	0.07	
29	屋上階段室 雨樋下	0.07	0.08	0.11	
30	屋上西排水口	0.07	0.12	0.37	
31	屋上北排水口	0.09	0.15	0.24	
32	屋上東排水口	0.09	0.19	0.67	
33	プール更衣室 雨樋下	0.09	0.12	0.25	
34	プール腰洗い場 排水口	0.07	0.08	0.10	
35	1階木工室	0.06	0.06	0.07	
36					
37					
38					
39					
40					

