

弘道小学校の放射線測定結果一覧

平成23年12月13日測定

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
1	校庭中央	0.06	0.07	0.09	
2	砂場	0.07	0.07	0.07	
3	ニコニコ山	0.10	0.14	0.21	
4	南外周雨水枡	0.10	0.13	0.16	
5	南校庭側溝	0.09	0.09	0.09	
6	北東植樹下	0.15	0.20	0.31	
7	北東花壇下	0.11	0.13	0.11	
8	プール日よけひさし下排水口	0.08	0.08	0.09	
9	北東倉庫ひさし下	0.09	0.12	0.23	
10	プール南側溝	0.11	0.16	0.27	
11	東門前外周側溝	0.10	0.14	0.23	
12	体育館東雨樋下	0.12	0.16	0.25	
13	体育館南東雨樋下	0.14	0.19	0.41	
14	南東倉庫ひさし下	0.10	0.12	0.34	
15	南東外周側溝	0.12	0.15	0.19	
16	東校庭雨水枡	0.13	0.19	0.33	
17	渡り廊下雨樋下側溝	0.10	0.12	0.28	
18	ウサギ小屋ひさし下	0.07	0.09	0.15	
19	北校庭雨水枡	0.08	0.09	0.09	
20	西校庭雨水枡	0.08	0.09	0.08	

測定地点	測定対象	測定結果[μ Sv/h]			備考
		高さ 100cm	高さ 50cm	高さ 5cm	
21	陶芸小屋雨樋下	0.11	0.14	0.27	
22	西外周側溝	0.09	0.10	0.12	
23	自転車置場ひさし下	0.10	0.11	0.14	
24	給食付属室雨樋下	0.11	0.14	0.36	
25	北外周側溝	0.11	0.13	0.15	
26	1階教室学習室	0.06	0.05	0.06	
27	南西屋上排水口	0.13	0.27	0.60	50cmは3回測定平均値
28	中央屋上階段室雨樋下	0.11	0.15	0.54	
29	北東屋上排水口	0.15	0.36	1.16	50cmは3回測定平均値
30	3階教室5年2組	0.06	0.07	0.07	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

※測定地点は、次頁の位置図を参照。

(平成23年度)

(1/5)

施設の配置図	縮尺	1/1000 (A4)	学校名	弘道小学校	調査番号	113	112	11	019	119	0235-
					(町道)	(町道)	(町道)	(町道)			

- 凡例
- 建 物
- ⊗ 未とりこわし建物
 - ⊗ 危険建物
 - ⊗ 借用建物
 - ⊗ 一時使用建物
- 建物以外の工作物等
- ⊗ 自転車置場
 - ⊗ 倉庫
 - ⊗ 吹抜けの渡廊下
 - ⊗ 温室
 - ⊗ 相築場
 - ⊗ 垣 障
 - ⊗ フェンス
 - ⊗ バイブ網
 - ⊗ ブロック塀
 - ⊗ 万年塀
 - ⊗ 花壇
 - ⊗ 壁格子
 - ⊗ はんとう棒
 - ⊗ ジャングルジム
 - ⊗ 砂場
 - ⊗ 百葉箱
 - ⊗ 鉄棒

