

令和7年度 中川重要水防箇所一覧表（足立区）

事務所名	図面 対象		河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地先名	杆杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
江戸川河川事務所	中右	18-3	中川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	東京都 足立区六木3丁目	18.5k 上5m 18.0k 上493m	56	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養 月の輪工
江戸川河川事務所	中右	18-4	中川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	東京都 足立区六木3丁目	18.0k 上493m 18.0k 上490m	3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養 築きまわし 月の輪工
江戸川河川事務所	中右	18-5	中川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	B B B	右	東京都 足立区六木3丁目	18.0k 上490m 18.0k 上294m	196	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養 築きまわし 月の輪工
江戸川河川事務所	中右	18-6	中川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	B B	右	東京都 足立区六木3丁目	18.0k 上294m 18.0k 上218m	76	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満） 基礎地盤漏水の生じるおそれがある箇所	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養 月の輪工
江戸川河川事務所	中右	18-7	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区六木2丁目	18.0k 上180m 18.0k 上136m	44	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	中右	18-8	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区六木2丁目	18.0k 上136m 17.5k 上233m	421	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	中右	17-1	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区佐野1丁目	17.5k 上233m 17.5k 上78m	155	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	中右	17-2	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区佐野1丁目	17.5k 上78m 17.5k 上52m	26	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	中右	17-3	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区佐野1丁目	17.5k 上52m 17.0k 上292m	291	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	中右	17-4	中川	新堤防	要注	右	東京都 足立区佐野1丁目	17.0k 上143m 17.0k 上53m	90	築堤後3年未満 R2 中川右岸大谷田一丁目地先堤防嵩上工事(R4.12)	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	中右	17-5	中川	新堤防	要注	右	東京都 足立区大谷田2丁目	17.0k 上53m 16.5k 上152m	409	築堤後3年未満 R2 中川右岸大谷田一丁目地先堤防嵩上工事(R4.12)	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	中右	16-1	中川	新堤防	要注	右	東京都 足立区大谷田1丁目	16.5k 上152m 16.5k 上27m	125	築堤後3年未満 R2 中川右岸大谷田一丁目地先堤防嵩上工事(R4.12)	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	中右	16-2	中川	新堤防	要注	右	東京都 足立区大谷田1丁目	16.5k 上27m 16.5k 上13m	14	築堤後3年未満 R2 中川右岸大谷田一丁目地先堤防嵩上工事(R4.12) R4 中川右岸大谷田地区堤防整備工事(R6.2)	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	中右	16-3	中川	新堤防	要注	右	東京都 足立区大谷田1丁目	16.5k 上13m 16.0k 上373m	163	築堤後3年未満 R4 中川右岸大谷田地区堤防整備工事(R6.2)	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	中右	16-4	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区大谷田1丁目	16.0k 上366m 16.0k 上235m	131	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	中右	16-5	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区中川5丁目	16.0k 上235m 16.0k 上209m	26	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	中右	15-1	中川	新堤防	要注	右	東京都 足立区中川5丁目	15.5k 上418m 15.5k 上382m	36	築堤後3年未満 R2 中川左岸新宿地先外堤防嵩上工事(R4.12)	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	中右	15-2	中川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	東京都 足立区中川5丁目	15.5k 上382m 15.5k 上368m	14	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 R2 中川左岸新宿地先外堤防嵩上工事(R4.12)	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養 シート張り工
江戸川河川事務所	中右	15-3	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区中川5丁目	15.5k 上368m 15.5k 上365m	3	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	中右	15-4	中川	越水（溢水） 新堤防	B 要注	右	東京都 足立区中川5丁目	15.5k 上365m 15.5k 上358m	7	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足） 築堤後3年未満 R5 中川右岸中川五丁目地先堤防整備工事(R7.3)	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養 シート張り工
江戸川河川事務所	中右	15-5	中川	新堤防	要注	右	東京都 足立区中川5丁目	15.5k 上358m 15.5k 上105m	253	築堤後3年未満 R3 中川右岸中川五丁目地先堤防整備工事(R7.3)	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	中右	15-6	中川	新堤防	要注	右	東京都 足立区中川3丁目	15.5k 上105m 15.5k 上92m	13	築堤後3年未満 R5 中川右岸中川五丁目地先堤防整備工事(R7.3)	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	シート張り工
江戸川河川事務所	中右	15-7	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区中川3丁目	15.0k 上223m 15.0k	23	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（流下能力不足）	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	中右	14-1	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区中川3丁目	15.0k 14.5k 上361m	64	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養
江戸川河川事務所	中右	14-2	中川	越水（溢水）	B	右	東京都 足立区中川3丁目	14.5k 上340m 14.5k 上255m	85	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満（堤防高は計画堤防高未満）	足立区	東京都第六建設事務所	中川下流出張所	積み土養